

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางขอยสดใส(ช่วงบ้านนายแสง บุญชัยถึง บ้านนางอุรึก คะเนแน่น) หมู่ที่ ๓	๑๗๒,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก สบาย	๑๖๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	๔ สิงหาคม – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.๗๗- ๐๒๓ (เชื่อมบ้านหนองหอ ม.๙) บ้านศรีชะกระปือ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๐,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก สบาย	๑๑๔,๕๐๐	๕๕๐๐	กองช่าง	๔ สิงหาคม – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางข้างวัดท่าหลวง ลำห้วยผับ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๖	๑๒๗,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก สบาย	๑๒๔,๔๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง	๒๕ พฤษภาคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางขอยสารวัตร บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๘	๑๔๖,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้สะดวกสบาย	๑๔๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ พฤษภาคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยสุขเจริญ หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้ สะดวกสบาย	๑๑๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๒๕ พฤษภาคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยโอเค บ้านหวาง หมู่ที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย	๑๑๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๗ กันยายน ๒๕๖๖ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายพิสิษฐ์ อำคาคุณ บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ ๑๐	๗๑,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย	๖๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๗ กันยายน ๒๕๖๖ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปริญญา ซอย ๒ บ้านดอนผอง หมู่ที่ ๕	๑๗๙,๐๐๐	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย	๑๗๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ พฤษภาคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบผ่าตะแกรงสายทาง ศพด. บ้านคูเมืองตก หมู่ที่ ๔	๑๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร น้ำไม่ท่วมขังในชุมชนและหมู่บ้าน	๑๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ มีนาคม - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กรอบศาลากลาง บ้านคูเมืองกลาง หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ ศาลากลางบ้าน พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน	๗๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ มีนาคม - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๑	ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทาง อบ.ถ.๗๗-๐๐๘ (ศาลานาบุญ - บ่อขยะ) หมู่ที่ ๗ บ้านคูเมืองออก	๑๕๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากกันเงินไว้ ๑๔๓,๐๐๐ บาท	-	-	กองช่าง	๒๕ พฤษภาคม - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหวางออก หมู่ที่ ๑๒	๘๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผนังลวด ตาข่าย เหล็ก กั้นห้องอาหาร โครงสร้างเหล็ก กล่อง จำนวน ๔ ชุด พร้อมติดตั้ง	๘๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ มีนาคม - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๓๖ สายทาง วัดป่าคูเมือง - วัดป่าโนนจิก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง	๔,๐๕๐,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก สบาย	๓,๐๘๑,๐๐๐	๙๖๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๑ มกราคม - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๔๖ สายทาง หนองหงส์ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าหลวง	๑,๑๘๐,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้ สะดวกสบาย	๘๔๙,๕๐๐	๓๓๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ กุมภาพันธ์ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๐๒ สายทาง หนองแขง - หนองกะโเป้ หมู่ที่ ๔	๗๑๐,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น ได้ถนนมี มาตรฐานเป็นไปตามแบบแปลน ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้ สะดวกสบาย	๕๖๓,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ สิงหาคม - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๐๒ สายทาง หนองแขง - หนองกะโเป้ หมู่ที่ ๔ (ตอนที่ ๒)	๗๒๖,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	ถนน คสล. ๑ เส้น ได้ถนนมีมาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลน ประชาชน เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย	๓๑๐,๙๐๐	๔๑๕,๑๐๐	กองช่าง	๒๖ กรกฎาคม - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๑๐ สายทางบ้านค้อกระปือ หมู่ที่ ๓ -บ้านหนองสองห้อง ตำบลธาตุ	๔๙๔,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	ถนน คสล. ๑ เส้น ได้ถนนมีมาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลน ประชาชน เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย	๔๘๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐๐	กองช่าง	๒๖ กรกฎาคม - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนน เมืองน้อย สายทางหลวงชนบท อบ.๕๐๘๑ ช่วงบ้านนางสังวาร์ โคตร ธาริน - บ้านนายสมศักดิ์ คุณปลุก	๒๐๐,๐๐๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๑๑ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	๑๙๘,๗๑๕.๐๕	๑,๒๘๔.๙๕	กองช่าง	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หวาง ออก สายทางทุ่งม่อง - หลัง โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง	๒๐๐,๐๐๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๑๒ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	๑๙๑,๕๐๕.๓๙	๘,๔๙๔.๖๑	กองช่าง	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านหวาง สายทางเหนือบ้านถนน SML	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๒ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า อย่างทั่วถึง	๔๙,๔๘๔.๒๙	๕๑๕.๗๑	กองช่าง	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านโนน จิก สายทางบ้านนางโสม ฝุ่ยอ่อน - บ้านนายทวี คำโฮม	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนจิก ประชาชน ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	๔๗,๗๙๑.๕๕	๒,๒๐๘.๔๕	กองช่าง	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้านคูเมืองออก สายทาง บ้านคูเมือง - หนองไฮ	๒๐๐,๐๐๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้าน คูเมืองออก ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	๑๙๖,๓๖๔.๒๖	๓,๖๓๕.๗๔	กองช่าง	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวจราจรสายทางซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๑	๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.สายทางบ้านคูเมืองออก หมู่ที่๗ - บ้านแหม หมู่ที่ ๒ ต.เมืองศรีไค	๑๖๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็กชอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) บ้านหวาง หมู่ที่ ๒	๒๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางกรพินธ์ วงจำปา - บ้านคูเมือง	299,000 (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง อบ.ถ ๗๗-๐๐๒ (สายทางหนองแขงหนองกระโปะ) หมู่ ๔	๑๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาดะแกรงเหล็ก เส้นบ้านนายบุญมา หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านนางปอย ภูกาล บ้านนางสาวนิตยา แสนสีดา บ้านดอนผอง หมู่ที่ ๕	๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริม ผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.๗๗-๐๐๑ สายทาง (สายทางช่วงศาลา กลางบ้านบ้านนายคำพันธ์ ถมหาริฎ) หมู่ที่ ๕	๒๗๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองซี หมู่ที่ ๖	๒๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ ๗- บ้านแหมหมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองศรีไค	๑๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนบ้าน ใหม่-ดอนป่าแดง หมู่ที่ ๗	๑๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สาย ทางบ้านนายกองมี แสนดี - บ้านนางลุน บุลาบับ หมู่ที่ ๘	๑๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้าน โนนจิก สายทางนายมี จันทิมา- ถนนลาดยางทุ่งเกษมกระแอกน้อย	๑๑๒,๙๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางนา นางทองหล่อ – โนนแก หมู่ที่ ๙	๒๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ประสิทธิ์ – หมู่ ๙ หมู่ที่ ๑๐	๒๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๓๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางร่องอึ่ง บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑๑ สายทาง สระตลา บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๔	๑๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักผาตะแกรงเหล็กจาก บ้านนางวาสนา ชนกะกุล ถนนเส้น หลังโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง หมู่ที่ ๑๒	๓๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก สภา อบต. มีมติเห็นชอบ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ อบต.ประกาศ ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กองช่าง	ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๔๐	โครงการติดตั้งประตูกระจกบาน เลื่อนแขวน (รางเลื่อนบน) ห้องน้ำ ในอาคารที่ทำการ อบต.คูเมือง	๓๓,๙๐๐ โอน งบประมาณ	ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อนแขวน (รางเลื่อนบน) ห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	กองช่าง	๒๓ กันยายน - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔๑	โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด	-
๔๒	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด	-
๔๓	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพ	๕๐,๐๐๐	ประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคในตำบล ได้พัฒนาความรู้ในการเลี้ยงโค สร้าง งานสร้างรายได้ให้กับประชาชน	๑๑,๓๒๐	๓๘,๖๘๐	สำนักปลัด	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	๒๓,๘๐๐	ประชาชนกลุ่มเกษตรกรในตำบล ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และสร้าง รายได้ให้หมู่บ้านและชุมชน	๑๖,๑๓๐	๗,๖๗๐	สำนักปลัด	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔๕	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้านในตำบล มีความเข้าใจในการทำเกษตรแบบ พอเพียง สร้างรายได้ให้หมู่บ้านและ ชุมชน	๒๙,๘๕๐	๒๐,๑๕๐	สำนักปลัด	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพฯ	๗๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลได้เรียนรู้พันธุ์พืช ในป่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์พืช	๑๑,๔๕๐	๕๘,๕๕๐	สำนักปลัด	๘ มีนาคม ๒๕๖๖
๔๗	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	สุนัขและแมวในตำบลคูเมือง ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง ๑๒ หมู่บ้านในตำบล	๖๕,๐๔๐	๔,๙๖๐	สำนักปลัด	๑ มิ.ย. - ๑๙ ก.ค. ๖๖
๔๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้านในตำบล มีความรู้ในการป้องกันโรค และได้รับ ในการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	๒๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๙	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๓๐,๐๐๐	กลุ่มสตรีทั้ง ๑๒ หมู่บ้านในตำบล ได้รับการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๓๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลได้รับ การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน	๒๗,๕๑๐	๒,๔๙๐	สำนักปลัด	๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
๕๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง	๓๐,๐๐๐	ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้กับ ประชาชน	๒๙,๘๕๙	๑๔๑	สำนักปลัด	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕๒	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐	บุคลากรทางการศึกษาและ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ในการพัฒนาทางการศึกษา	๖๐,๓๐๐	๙,๓๓๐	กองการศึกษา	๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๘๗,๐๐๐ โอนลด ๔๑,๐๐๐	นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย ตามแบบประเมินพัฒนาการ เด็ก	๑๔๕,๖๕๖	๓๔๔	กองการศึกษา	๓๐ ม.ค. - ๒๕ พ.ค.๖๖
๕๔	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งโต๊ะเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๗,๘๐๐ โอนลด ๒๓,๙๕๐	นักเรียนทุกคนมีโอกาสด้านการศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	๔๐,๐๙๖	๓,๗๕๔	กองการศึกษา	๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๖๕,๙๕๐	นักเรียนมีน้ำหนักร้อยละสูง ตามเกณฑ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์	๔๓๓,๒๙๓	๑๓๒,๖๕๗	กองการศึกษา	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกและ ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองต่อ สังคมและประเทศชาติ	๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑๔ ม.ค.๒๕๖๖
๕๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็ก และเยาวชนตำบลคูเมือง	๑๕,๐๐๐	การทำงานของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลคูเมือง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	๑๔,๙๖๐	๔๐	กองการศึกษา	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕๘	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๒,๕๔๑,๐๐๐	เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	๒,๗๐๗,๙๕๐ โอนงบเพิ่ม	-	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๕๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"	๑๘๐,๐๐๐	เยาวชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด	๑๗๙,๙๓๑	๖๙	กองการศึกษา	๑๘ - ๒๑ ม.ค.๒๕๖๖
๖๐	โครงการบวงสรวงโบราณสถาน โนนแก	๒๕,๐๐๐	ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่ง โบราณสถานโนนแก ประชาชนให้ ความสำคัญแหล่งโบราณสถานโนนแก	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๒๕ มี.ค.๒๕๖๖
๖๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆในตำบล	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	๑๘,๑๘๕	๑,๘๑๕	สำนักปลัด	๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๒๕๖๖ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๒๕๖๖
๖๒	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย	๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้เรียนรู้และเรียนรู้การฝึก ทักษะในการป้องกันอัคคีภัย	๒๗,๔๑๕	๑๒,๕๘๕	สำนักปลัด	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด	-
๖๔	อุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภวารินชำราบจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๑ แห่ง	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๖๕	โครงการถนนสายบุญตำบลคูเมือง	๑๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลได้ร่วมทำบุญในวัน สำคัญทางพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๗ เมษายน ๒๕๖๖
๖๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ประเพณี	๕,๐๐๐	ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีในตำบล	๔,๕๑๐	๔๙๐	กองการศึกษา	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖๗	โครงการส่งเสริมประเพณีลอย กระทง	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษา	-
๖๘	อุดหนุนโครงการจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภวารินชำราบ ประจำปี ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลได้เรียนรู้ขั้นตอน การทำเทียนพรรษาและวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษาอันดีงาม	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	๑๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด	-
๗๐	โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	บุคลากรของ อบต.มีค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในการปฏิบัติราชการ	๒๓,๔๑๕	๖,๕๘๕	สำนักปลัด	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๗๑	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียมแบบพกพา ๑ เครื่อง	๒๔,๕๐๐	การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องหาพิกัดฯ	๒๔,๔๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	
๗๒	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการ พิจารณาอุทธรณ์ฯของกรมบัญชีกลาง	-	-	สำนักปลัด	-

### ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.คูเมือง ได้รับการจัดสรรจำนวนน้อยไม่พอกับความต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในตำบล

### ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้อบต.คูเมืองมากกว่าปัจจุบัน



