

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนเมืองน้อย สายทางบ้านนางสังวาร์ โคตรธาริน - บ้านนายสมศักดิ์ คุณปลุก	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนเมืองน้อย สายทางบ้านนางสังวาร์ โคตรธาริน - บ้านนายสมศักดิ์ คุณปลุก	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๗			/		
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๐ แอมป์ พร้อมปักเสาพาดสายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. -ก.ย.๖๗			/		
๓	โครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมืองอำเภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง	๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.๖๗			/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างโรงจอดรถภายในพื้นที่ตั้งที่ทำการ อบต.คูเมือง หมู่ที่ ๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๗			/		
๕	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขนาดกว้าง ๖.๔๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.- ก.ย.๖๗			/		
๖	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง(แห่งใหม่) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดป้ายกว้าง ๖ เมตร สูง ๒ เมตร และก่อสร้างรั้ว ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด)	๑,๑๑๙,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๗			/		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงชาติภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขนาดความสูง ๙ เมตร (ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.- ก.ย. ๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวจราจรสายทางซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค.ม.ถ. ๐๐๑)	๙๗,๐๐๐	พ.ย.- เม.ย.๖๗			/		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัด คสล.สายทางบ้านคูเมืองออก หมู่ที่๗ - บ้านแวม หมู่ที่ ๒ ต. เมืองศรีไค	วางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน และบ่อบำบัด คสล. จำนวน ๓ บ่อ (ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด)	๑๖๙,๐๐๐	พ.ย.- พ.ค.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) บ้านหวาง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.คม.รณ.๐๐๑)	๒๙๒,๐๐๐	พ.ย.-พ.ค.๖๗			/		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางรพินทร์ วงจำปา - บ้านคูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค.ม.ถ.๐๐๒)	๒๙๙,๐๐๐	พ.ย.-เม.ย.๖๗	/			๒๙๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง อบ.ถ ๗๗-๐๐๒ (สายทางหนองแขง - หนองกระโป๊ะ) หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค ม.ถ.๐๐๑)	๑๖๐,๐๐๐	พ.ย.- เม.ย.๖๗			/		
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบฝาตะแกรงเหล็ก เส้นบ้านนายบุญมา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค.- มิ.ย.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางปอย ภูกาล- บ้านนางสาวนิตยา แสนสีดา บ้านดอนผอุง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค.ม.ถ.๐๐๑)	๒๕,๐๐๐	พ.ย.- เม.ย.๖๗				๒๔,๕๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวจราจร สายทาง อบ.ถ.๗๗-๐๐๑ สายทาง(สายทางช่วงศาลากลางบ้าน-บ้านนายคำพันธ์ ถมศิริณู) หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค.ม.ถ.๐๐๑)	๒๗๑,๐๐๐	ม.ค.- มิ.ย.๖๗				๒๖๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองซี หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค.ม.ถ.๐๐๑)	๒๙๘,๐๐๐	ม.ค.- มิ.ย.๖๗			/		
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทางบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ ๗-บ้านเขม หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองศรีไค	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค.ม.ถ.๐๐๑)	๑๑๙,๐๐๐	ม.ค.- มิ.ย.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนบ้านใหม่-ดอนป่าแดง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คม.ถ.๐๐๑)	๑๘๑,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๗			/		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายกองมี แสนดี-บ้านนางลุน บุลาบับ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คม.ถ.๐๐๒)	๑๘๒,๐๐๐	ธ.ค.-พ.ค.๖๗	/			๑๗๙,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านโนน จิก สายทางนายมี จันทร์มา-ถนนลาดยางทุ่ง เกษมกระแอกน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. คม.ถ.๐๐๒)	๑๑๒,๙๐๐	ธ.ค.- พ.ค.๖๗	/			๑๑๑,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางนาง ทองหล่อ - โนนแก หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ค ม.ถ.๐๐๑)	๒๙๙,๐๐๐	ก.พ.- ก.ค.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประสิทธิ์ - หมู่ ๙ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คม.ถ.๐๐๑)	๒๙๙,๐๐๐	ม.ค.- มิ.ย.๖๗			/		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางร้องอึ้งบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑๑ สายทางสระตالا บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.คม.ถ.๐๐๓)	๑๖๗,๐๐๐	ม.ค.- มิ.ย.๖๗	/			๑๖๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ฝาดะแกรงเหล็กจากบ้านนางวาสนา ชนะกุล-ถนนเส้นหลังโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง หมู่ที่ ๑๒	วางท่อระบายน้ำ ขนาดØ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. (ตามแบบที่ อบต.คูเมืองกำหนด)	๓๒๕,๐๐๐	ฉ.ค.- พ.ค.๖๗			/		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทาง อบ.ถ.๗๗-๐๐๘ (ศาลานาบุญ - บ่อขยะ) หมู่ที่ ๗ บ้านคูเมืองออก	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เสริมผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเปลี่ยนแปลง ตลอดความยาวรวม ๒,๔๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ถนนลูกรัง อบต.ค.ม.ถ.๐๐๓) โดยแยกเป็นเนื้องานดังนี้ ๑.งานดิน ๑.๑ งานฉาบปูนและซุดตอ(ขนาดเบา) ๑.๒ งานตัดดินคันทาง ๑.๓ งานดินลูกรังถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓๖๐ ลบ.ม.	๑๔๓,๐๐๐	ฉ.ค.- พ.ค.๖๗	/			๑๔๑,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๓๕,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗			/		
๒	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.- ส.ค.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าเครื่องตีม ค่าอาหารกลางวัน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.- ส.ค.๖๗			/		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องตีม ค่าอาหารและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๗	/			๑๘,๒๘๕	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ค่าวัสดุ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ	๗๐,๐๐๐	มี.ค.- ก.ค.๖๗			/		
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ เช่น ค่าจ้างสำรวจ ค่าวัสดุ ค่าป้าย และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ	๑๒,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ๑๒ หมู่บ้านในตำบล หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่ละโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม	๒๔๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๗	/			๑๖,๙๙๕	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี จำนวน ๑๑๐ คนๆละ ๑,๘๓๖ บาท	๒๐๑,๙๖๐	ค.ค.- ส.ค.๖๗	/			๑๔๕,๐๔๔	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดสรรสำหรับเด็ก</p> <p>ปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๑.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๑๗,๔๐๐ บาท</p> <p>๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท</p> <p>๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี จำนวน ๖๐ คนเป็นเงิน ๒๗,๘๔๐ บาท</p>	๗๖,๗๔๐	ม.ค.- ก.ย.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดสรร จำนวน ๑๑๐ คน</p> <p>๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง จำนวนนักเรียน ๔๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๓๕๒,๘๐๐ บาท</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวาง จำนวนนักเรียน ๔๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๓๕๒,๘๐๐ บาท</p> <p>๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก จำนวนนักเรียน ๓๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๒๖๔,๖๐๐ บาท</p> <p>โดยจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๙๔๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา</p>	๙๗๐,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	/			๖๙๖,๗๘๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๗๐,๐๐๐	ธ.ค.-ม.ค.๖๗	/			๖๙,๕๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"คูเมืองเกมส์"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์" ได้แก่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเจ้าหน้าที่สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน	๑๘๐,๐๐๐	พ.ย.-ก.พ.๖๗	/			๑๗๙,๙๘๕	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าบำรุงสถานที่ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- เม.ย.๖๗		/		๑,๗๒๐	
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเงินในการเยียวยาฟื้นฟู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๔๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗		/		๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการเมืองการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดจุดเสี่ยงภัยในเขตตำบลคูเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดจุดเสี่ยงภัยในเขตตำบล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องตีมและอาหารว่างค่าวัสดุ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๑๐,๐๐๐	ค.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗			/		

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการบวงสรวงโบราณสถานโนนแก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวงโบราณสถานโนนแก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงาน	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	/				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอวารินชำราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ ตามโครงการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอวารินชำราบ	๔๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗			/		

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ค.๖๗			/		
๒	โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ก.พ.๖๗	/			๒๑,๒๗๐	

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ เครื่องๆละ๒๗,๒๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๕๔,๔๐๐	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗			/		
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	จำนวน ๒ เครื่องๆละ๓๒,๒๐๐ บาทเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๖๔,๔๐๐	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗			/		

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๒๖,๐๐๐ ปีที่ยู	จำนวน ๔ เครื่องๆละ๓๖,๓๐๐ บาทเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	๑๔๕,๒๐๐	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗			/		
๔	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๐,๐๐๐ ปีที่ยู	จำนวน ๔ เครื่องๆละ๔๑,๕๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธ.ค.๒๕๖๕	๑๖๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗			/		