



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ (ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ - เดือน กันยายน ๒๕๖๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

.....
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส โดยสำเนาข้อมูล ไว้ในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นดัชนี สำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม
๒๕๖๙ -กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
ให้ประชาชนได้ทราบ โดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569)

ที่	งานที่ซื้อหรือจ้าง	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก	เลขที่โครงการ
1	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่	600,000.00	กันเงิน67	สิ้นสุดระยะสัญญา	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	888,008.02	707,900.00	พจก.หาญชนะคอนสตรัคชั่น	68089071689
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครื่องข่ายแบบมุมมองคงที่จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท	176,000.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	176,000.00	176,000.00	พจก.รัตมี	68129254932
3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	22,000.00	22,000.00	พจก.รัตมี	68129254932
4	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	8,300.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	8,300.00	8,300.00	พจก.รัตมี	68129254932
5	โทรทัศน์ แอล อี (LEDTV)แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00	พจก.รัตมี	68129254932
6	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	5,700.00	5,700.00	พจก.รัตมี	68129254932
7	ค่าเชื่อมต่อสายสำหรับเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ครั้ง	179,000.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	179,000.00	173,000.00	พจก.รัตมี	68129254932
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18000 บีทียู 1 เครื่อง	21,500.00	กันเงิน68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	21,500.00	21,400.00	บริษัทสากลแอร์ โยเทคเซ็นเตอร์ จำกัด	69039234677

9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู 2 เครื่อง	49,800.00	กันเงิน 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	49,800.00	49,600.00	บริษัทสากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด	69039234677
10	พัฒนาคิดค้น 16 นิ้ว 10 ตัว	10,600.00	กันเงิน 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	10,600.00	10,600.00	หจก.รามสินไทยเทรดดิ้ง	ใช้ ว 804
11	ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องทำงานแบบกระจก	496,500.00	กันเงิน 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	499,500.00	496,500.00	หจก.เค.เอส.เค. การก่อสร้าง	68099468407
12	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	400,600.00	กันเงิน 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	400,600.00	399,000.00	หจก.ก้องไกล	68079253956
13	ซ่อมแซมผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-010 สายทางค้อกระบือหมู่ 3 ถึงบ้านหนองสองห้อง ต.ธาตุ	174,000.00	กันเงิน 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	174,000.00	173,000.00	หจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	68089671316
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.สายทางข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	399,900.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	391,576.67	390,000.00	หจก.น.อุบลก่อสร้าง	68119526078
15	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.เดิมเป็นผิวจราจรลาดยางรหสสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-009 สายทางบ้านหวาง หมู่ 2 -บ้านหวางอก ม.12	166,700.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	166,740.00	166,000.00	หจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	68109338522
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส.สายทางบ้านหวาง หมู่ที่ 2 เชื่อมเขต บ้านหวางอก หมู่ที่ 12	233,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	233,921.32	231,000.00	หจก.น.อุบลก่อสร้าง	68119552984
17	โครงการก่อสร้างถนน คลส.รหสสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-037 สายทางหนองถ่ม หมู่ที่ 3	400,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	391,823.57	390,000.00	หจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	68119204866
18	ก่อสร้างถนน คลส.รหสสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-007 สายทางสระตาละ-บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ 4	399,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	399,327.01	398,000.00	หจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	68109368290
19	ก่อสร้างถนน คลส.รหสสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-003 สายทางบ้านดอนผอง - บ่อขะ หมู่ที่ 5	400,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	399,051.81	397,000.00	หจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	68109165830

20	ก่อสร้างถนน คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-034 สายทางเข้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6	399,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	399,327.01	398,000.00	พจก.อ.อุบลรุ้งเรือง	68100390474
21	ก่อสร้างถนน คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-073 สายทางหนองกุ่ม หมู่ที่ 7	400,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	397,000.00	395,000.00	พจก.อ.อุบลรุ้งเรือง	68079536651
22	ก่อสร้างถนน คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-006 สายทางโนนจิก-ตำบลโนนโพน หมู่ที่ 8	137,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	132,388.58	131,000.00	พจก.ผองเพ็ญทรัพย์คอน สตรัคชั่น	68109337532
23	ก่อสร้างถนน คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-032 สายทางทุ่งลมโชย หมู่ที่ 8	262,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	256,177.59	255,000.00	พจก.ผองเพ็ญทรัพย์คอน สตรัคชั่น	68019413384
24	ก่อสร้างถนน คลส.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-058 หนองหอ -โนนแก หมู่ที่ 9	399,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	399,190.59	398,000.00	พจก.อ.อุบลรุ้งเรือง	68119205908
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.บริเวณทาง สาธารณประโยชน์ เส้นไปหนองศรีกระบือ หมู่ที่ 10	399,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	380,528.65	379,000.00	พจก.น.อุบลก่อสร้าง	68919551017
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบผ่าตะแกรงเหล็ก สายทางกลางบ้านเชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11	198,300.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	154,500.00	154,000.00	พจก.เอส เอ็น พี กรุป อาร์ติ เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น	68089414385
27	ซ่อมแซมถนน คลส.สายหน้าศาลากลางบ้านโนน เมื่อน้อย หมู่ที่ 11	149,700.00	สะสม 68	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
28	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส. แบบผ่าตะแกรงเหล็กเส้นหลังโรงเรียนวัดบ้านค้อ หวาง หมู่ที่ 12	400,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	393,237.67	391,000.00	พจก.น.อุบลก่อสร้าง	68119512294
29	ซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-058 หนองหอ -โนนแก หมู่ที่ 9	400,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	389,357.54	387,000.00	พจก.อ.อุบลรุ้งเรือง	68119545930
30	เรืออากรภายในพื้นที่ทำการ อบต.คูเมือง ตำบลคู เมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	238,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	238,000.00	238,000.00	พจก.สุรินทร์ก่อสร้าง(2015)	69089209843

31	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 เส้นทางโคกม่วง -ตำบลโคกทอง หมู่ที่ 4	200,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	205,261.19	200,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	68119530675
32	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000.00	สะสม 68	ยกเลิกโครงการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
33	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ. 77-003 ดอนผอง-บ่อขะ หมู่ที่ 5	10,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	69079359392
34	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ. 77-003 ดอนผอง-บ่อขะ หมู่ที่ 5	299,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	204,000.00	191,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	69079359392
35	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ. 77-007 สายทางสระตา - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 4	10,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	69079208430
36	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ. 77-007 สายทางสระตา - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 4	87,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	88,700.00	86,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	69079208430
37	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ. 77-073 สายทางหนองกุ่ม หมู่ที่ 7	10,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	69059452625
38	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ. 77-073 สายทางหนองกุ่ม หมู่ที่ 7	90,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	91,900.00	89,000.00	หักก.อ.อุปสร้งเรือง	69059452625
39	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางขยอสดไผ่ หมู่ที่ 3	10,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	หักก.สุรินทร์ก่อสร้าง(2015)	69079207319
40	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางขยอสดไผ่ หมู่ที่ 3	97,800.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	98,400.00	97,000.00	หักก.สุรินทร์ก่อสร้าง(2015)	69079207319
41	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางดอนปู่ตา -ทางหลวงชนบท อบ.2010 หมู่ที่ 3	10,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	หักก.สุรินทร์ก่อสร้าง(2015)	69079207319
42	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางดอนปู่ตา -ทางหลวงชนบท อบ.2010 หมู่ที่ 3	81,000.00	สะสม 68	สิ้นสุดระยะสัญญา	เฉพาะเจาะจง	82,500.00	81,000.00	หักก.สุรินทร์ก่อสร้าง(2015)	69079207319

52	ซ่อมแซมถนน คลส.รหัทสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-060 สายทางบ้านโนนโคก หมู่ 8 ถึงบ้านโนน ม.1 ต.โนนโพน	36,550.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	36,550.00	26,500.00	พจ.สุรินทร์ก่อสร้าง(2015)	6904944673
53	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายทางข้างศาลา ประชาคม หมู่ที่ 1	200,300.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
54	ก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 1 บ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สายทางนาย สุกภาพ สุขเจริญ - นามายบุญชัย วันชม	495,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
55	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัทสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.77-009 ถนนสายบ้านหวาง หมู่ที่ 2 - บ้านหวางออก หมู่ที่ 12	500,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
56	วางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส.สายทาง บ้านหวาง หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตบ้านหวางออก หมู่ที่ 12	358,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยขาว สะอาด บ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3	33,100.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
58	ก่อสร้างถนน คลส.รหัทสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-037 สายทางหนองถ่ม หมู่ที่ 3	494,900.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทิศเหนือ บ้าน (ซอยต้นพอก)บ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3	343,200.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
60	ก่อสร้างถนน คลส. รหัทสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 77-007 สายทางสระดาด - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 4	495,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ

61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.77-001 สายทางบ้านดอนผอูง หมู่ที่ 5 - บ้านโนนใหญ่ ตำบลสระสมิง	490,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
62	ก่อสร้างถนน คลส.เส้นประปาหมู่บ้าน - ศาลา ประชาคม(หลังใหม่) หมู่ที่ 6	270,200.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
63	ก่อสร้างถนน คลส.เส้นหนองฮี หมู่ที่ 6	127,500.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
64	ก่อสร้างถนน คลส.เส้นช้างวัด หมู่ที่ 6 บ้านท่าหลวง - ถนนลาดยาง สายทางทุ่งเกษม-กระแอกน้อย	80,500.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
65	ก่อสร้างถนน คลส.เส้นสามแยกหนองสะแบง - ดอน ป่าแดง หมู่ที่ 7	495,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
66	ก่อสร้างถนน คลส. (อบ.ถ.77-004) บ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 - บ้านแถม ต.เมืองศรีโค	493,100.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
67	ก่อสร้างถนน คลส. สายทางเชื่อมถนนลาดยาง สาย ทุ่งเกษม - กระแอกน้อย หมู่ที่ 8	491,600.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมเขตป่าช้า เก่า บ้านหนองหอ หมู่ที่ 9	378,500.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา กลางบ้านหลังใหม่ หมู่ที่ 9	93,400.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
70	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทาง สาธารณประโยชน์เส้นไปหนองศรีจะกระบือ หมู่ ที่ 10	486,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ

71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.77-065 สายทางร้องอึ่งตอมบน บ้าน โนนเมืองน้อย หมู่ที่ 11	495,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช้างวัดป่า โพธิ์ธาราม บ้านหวางออก หมู่ที่ 12	497,300.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
73	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเชื่อมถนนลาดยางสายทุ่ง เกษม-เมืองศรีโค ช่างบ้าน หวางออก หมู่ที่ 12	184,400.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
74	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ เอนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.คูเมือง	500,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
75	ต่อเติมติดตั้งกันสาดอาคารสำนักงาน อบต.คูเมือง หลังใหม่ หมู่ที่ 4	200,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
76	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก (เก็บพัสดุ)ภายในที่ทำการ อบต.คูเมือง	1,000,000.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
77	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.77-011 สายทาง แยกหนองแขง - ร้านค้าก่องทุนบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7	499,600.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
78	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.77-002 สายทางหนองแขง บ้านคู เมืองตก หมู่ที่ 4	499,800.00	สะสม 69	ยังไม่ได้ลงนามใน สัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
79	ขุดถมถมพระเกียรติ จำนวน 4 ขุม	396,000.00	สะสม 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	340,000.00	340,000.00	ร้านวิไลเจริญทรัพย์	69089283382
80	จัดหาปรับเขกไม้ จำนวน 1 ชุด	30,000.00	สะสม 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	30,000.00	30,000.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089157529
81	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	9,400.00	สะสม 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	9,400.00	9,400.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089160925
82	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 2 ตู้	17,000.00	สะสม 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	17,000.00	15,800.00	หจก.อุบลไอเฟค	69089193834

83	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	13,000.00	สะสม 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	13,000.00	10,400.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
84	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 อัน	50,000.00	สะสม 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	50,000.00	49,980.00	บ.บิกคาเมรา คอร์ปอเรชั่น	69089197110
85	โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ตัว	20,700.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	20,700.00	20,700.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089731953
86	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	12,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	12,000.00	12,000.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089731953
87	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,990.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	1,990.00	1,990.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089731953
88	ชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น โล่ง จำนวน 3 ตัว	1,197.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	1,197.00	1,197.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089731953
89	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	29,700.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	29,700.00	29,700.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
90	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	26,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	26,000.00	26,000.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
91	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับรองรับงานในด้านปัญญาประดิษฐ์ 1 เครื่อง	35,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	35,000.00	35,000.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
92	เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 AV 3 เครื่อง	7,500.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	7,500.00	7,500.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
93	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 6 เครื่อง	48,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	48,000.00	48,000.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
94	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	23,000.00	23,000.00	หจก.อุบลไอเฟด	69089193834
95	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	9,500.00	9,500.00	ร้านอิสานมอเตอร์	69089676344
96	โต๊ะพับแบบกระจกแบบหันหน้าโฟมเก้าอี้ ๔ ตัว	7,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	7,000.00	7,000.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089662463
97	เก้าอี้พนักอวก ๔ ที่นั่ง ขนาด ๒๒x๖๐x๗๗ ซม. ๒ ตัว	11,980.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	11,980.00	11,980.00	ร้านศรีอุบลีสาน	69089662463
98	เครื่องเล่นสนามฟุตบอลแบบปีพเรนสไลด์ ขนาดไม่น้อยก	82,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	82,000.00	82,000.00	หจก.ยูเอเอ็นไอ จำกัด	69089673449
99	เครื่องเล่นสนามฟุตบอลแบบปีพเรนสไลด์ ขนาดไม่น้อยก	82,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	82,000.00	82,000.00	หจก.ยูเอเอ็นไอ จำกัด	69089673449
100	เครื่องเล่นสนามฟุตบอลดักติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕	13,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00	หจก.ยูเอเอ็นไอ จำกัด	69089673449
101	เครื่องเล่นสนามฟุตบอลบ้านทรงกระดานสี่เหลี่ยม ๒ ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๔๐๐x๑๓๕ ซม.	42,000.00	รายได้ 69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	42,000.00	42,000.00	หจก.ยูเอเอ็นไอ จำกัด	69089673449

102	เครื่องเล่นสนามอุโมงค์เปิดกระดานเล่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๕x๑๔๐x๑๐๐ ซม.	14,000.00	รายได้69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	14,000.00	14,000.00	พจก.ยูเอมไอ จำกัด	69089673449
103	เครื่องเล่นสนามชุดแอปปีเทรนสไลด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๕x๑๔๐x๑๐๐ ซม.	82,000.00	รายได้69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	82,000.00	82,000.00	พจก.ยูเอมไอ จำกัด	69089673449
104	เครื่องเล่นสนามชุดบ้านแสนสุขสไลด์ทรงขา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕x๓.๐x๒.๐ ม.	80,000.00	รายได้69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	80,000.00	80,000.00	พจก.ยูเอมไอ จำกัด	69089673449
105	ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางข้างโรงเรียนบ้านดอนแดง หมู่5	32,600	รายได้69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	32,600	32,600	พจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	69099285388
106	ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางทิศใต้บ้านด้อกระบือ เชื่อมหนองถ่ม หมู่ 3	35,500	รายได้69	สิ้นสุดระยะสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	35,500	35,500	พจก.อ.อุบลรุ่งเรือง	69099285388

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย พยัคฆ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางวันวิสาห์ ศรีแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

(นายทัศนัย วรรณพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง