

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๐๓ สายทางบ้านดอนผ อูง - บ่อขยะ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๓๐๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙		✓				
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๐๗ สายทางสระตالا - บ้านโนนเมื่อน้อย หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๙๗,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙		✓				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๗๗-๐๗๓ สายทางหนองกู่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบฝาตะแกรงเหล็ก สายทางกลางบ้านเชื่อม ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๑๔๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓				
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางร่องอึ่ง บ้านโนนเมือง น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายทาง สระตลา บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓				
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ทางเหนือบ้าน ถนน SML หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่าง ซอยประปาหมู่บ้าน บ้าน ศรีษะกระปือ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๗๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘		✓				
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่าง สายทางศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ - เขตตำบลแสนสุข หนองมะเขือ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘		✓				
๑๒	จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง สว่าง เส้นทางเชื่อมวัดป่าหนอง หอย บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๘		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า แรงต่ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ สายกลาง บ้านถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๗๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓				
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ สายทางตรง ข้ามทางเข้าวัดบ้านหนองหอ (ซอยตัน) หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ประปาหมู่บ้าน ถึง บุ่งพระเจ้า หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ สายทางบึงน้ำมัน กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ สายทาง เยื้องหน้าวัดศรีชะกระบือ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ สายทาง แยกศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ สายทางวัดป่ามา ศาลากลางบ้านหลังเก่า หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				
๒๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ/ ไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางเส้น บ้านนางแดง จิตรม้น -บ้านนาย ถาวร จันพรหม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				
๒๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ/ ไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางเส้น บ้านนางนารี จำปารัตน์ - บ้าน นายก้อน จำปารัตน์ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๒๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่าง สายทางสำนักสงฆ์พุทธวจน - หนองสองแมว หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	140,000	เม.ย.-ก.ย. ๖๙		✓				
๒๓	โครงการต่อเติมโรงจอดรถเป็น ห้องทำงานเอนกประสงค์	กองช่าง	500,000	ต.ค.-ก.พ. ๖๙				✓	๔๙๖,๕๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	กองช่าง	399,900	ต.ค.-ม.ค. ๖๙				✓	๓๙๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.เดิม เป็นผิวจราจรลาดยางฯ รหัทสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77- 009 สายทางบ้านหวาง หมู่ 2 - บ้านหวางออก หมู่ 12	กองช่าง	166,700	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๑๖๖,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.สายทางบ้านหวาง หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตบ้านหวางออก หมู่ที่ 12	กองช่าง	233,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๒๓๑,๐๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัดทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-037 สายทางหนองถ่ม หมู่ที่ 3	กองช่าง	400,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๓๙๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัดทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-007 สายทางสระตالا-บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 4	กองช่าง	399,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๓๙๘,๐๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัดทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-003 สายทางบ้านดอนผอุง - บ่อขยะ หมู่ที่ 5	กองช่าง	400,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๓๙๗,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๗๗-034 สายทางเข้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6	กองช่าง	399,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๓๙๘,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๗๗-006 สายทางโนนจิก-ตำบลโนนโพน หมู่ที่ 8	กองช่าง	137,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๑๓๑,๐๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๗๗-032 สายทางทุ่งลมโซย หมู่ที่ 8	กองช่าง	262,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๒๕๕,๐๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๗๗-058 หนองหอ - โนนแก หมู่ที่ 9	กองช่าง	399,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๓๙๘,๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างบ่อพัก คสล. บริเวณทางสาธารณประโยชน์เส้นไปหนองศรีชะกระบือ หมู่ที่ 10	กองช่าง	399,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙		✓				
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝาตระแกรงเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง หมู่ที่ 12	กองช่าง	400,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙					✓	๓๙๑,๐๐๐
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-058 หนองหอ-โนนแกหมู่ที่ 9	กองช่าง	400,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙					✓	๓๘๗,๐๐๐

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๓๗	โครงการรื้ออาคารภายในพื้นที่ทำ การ อบต.คูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	238,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙		✓				
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลคูเมืองอำเภวารินชำ ราบจังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	6,000,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙		✓				
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ 4 เส้นทางโคกม่วง - ตำบลโคก ก่อง หมู่ที่ 4	กองช่าง	200,000	ต.ค ๖๘.- ม.ค. ๖๙				✓	๒๐๐๐๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๔๐	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๙		✓				
๔๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๔๒	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	สำนักปลัด	๔๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙		✓				
๔๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพฯ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๖๙		✓				
๔๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๗๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙			✓		๘,๘๒๕	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๔๕	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๔๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๔๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๔๘	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๔๙	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๐	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๕๑	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๒	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๕๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๕	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๖	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๕๗	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๘	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๕๙	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๖๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีฯ หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๖๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๖๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๖๓	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๖๔	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๖๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภียมะเรีงเต้านม หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๖๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ๒	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๖๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ๔	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๖๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ๑๒	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๖๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙		✓				
๗๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๙		✓				
๗๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๙		✓				
๗๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	กอง การศึกษา	๘๓,๑๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๗๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	กอง การศึกษา	๙๒๖,๑๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๖๙		✓				
๗๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	กอง การศึกษา	๒๑๔,๒๐๐	ต.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๗๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๙		✓				
๗๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง	กอง การศึกษา	๓,๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๗๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"	กอง การศึกษา	๑๘๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙		✓				
๗๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในตำบล	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๖๙				✓	๑๒,๕๕๐	
๗๙	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค. ๖๙			✓			
๘๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๙			✓			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๘๑	โครงการฝึกอบรมทักษะการ แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น ละออง (PM ๒.๕)	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๘๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-เม.ย. ๖๙		✓				
๘๓	โครงการบวงสรวงโบราณ สถานโนนแก	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๙		✓				
๘๔	โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสานเพื่ออนุรักษ์โบราณ สถานโนนแกและแหล่งโบราณ สถานในตำบล	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙		✓				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๘๕	อุดหนุนโครงการจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภอวารินชำราบ	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๖๙		✓				
๘๖	โครงการถนนสายบุญตำบล คูเมือง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๙		✓				
๘๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๙		✓				
๘๘	โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙				✓	๒๔,๕๖๕	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
๘๙	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในเขตตำบลคูเมือง	สำนักปลัด	๔๐๖,๐๐๐	ต.ค.-พ.ค. ๖๙		✓				
๙๐	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	๒๑,๕๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๙		✓				
๙๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	๔๙,๘๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๙		✓				
๙๒	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๑๐ ตัว	สำนักปลัด	๑๐,๖๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๙		✓				

ว่าที่ร้อยโท 
(รวัชชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ลงชื่อ 
(นายทัศนัย วราพรม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง